

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
REGIDA POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO NÚMERO: AIZT-DGODU-LP-L-O-02-2024

En la Ciudad de México, siendo las **11:00** horas del día **12 de julio de 2024** y en cumplimiento de los Artículos 57 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y los Artículos 64 y 74 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se formula la presente acta para constar la terminación y recepción de la obra.

Intervienen en este acto los representantes de la Alcaldía Iztacalco, del Órgano Interno de Control, Contratista de Supervisión Externa (en su caso) y el Contratista, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente.

1.-	Nombre de la empresa:	ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.			
2.-	Descripción de la obra:	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).			
3.-	Localización:	DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.			
4.-	Partida y/o clave presupuestal:	2024 02CD08 221274K023 15O140 615121A7 O.24NR.0088			
5.-	Contrato número:	AIZT-DGODU-LP-L-O-02-2024		De fecha:	12/01/2024
	Fianza de anticipo:	XXXXXX	De fecha:	XXXXXX	Afianzadora: XXXXXX BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
	Fianza de cumplimiento:	BKY-0373-0187239	De fecha:	12/01/24	Afianzadora: S.A. DE C.V.
	Fianza de convenio modificadorio:	XXXXXX	De fecha:	XXXXXX	Afianzadora: XXXXXX

Fianza de vicios ocultos que subsistirá como garantía por un año a partir de la fecha de la firma de la presente.

Fianza N°:	BKY-0373-0187239	De fecha:	12/01/24	Afianzadora:	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
Por un monto de:	\$ 3,797,753.84				

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
REGIDA POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO NÚMERO: AIZT-DGODU-LP-L-O-02-2024

6.- Fechas

Contractuales:	Inicio:	19/01/2024	Termino:	30/04/2024
Conv. de diferimiento P/Ant.:	Inicio:	XXXXXX	Termino:	XXXXXX
Conv. modif. de importe y plazo de ejecución:	Inicio:	01/05/2024	Termino:	06/05/2024
Conv. modif. adicional de plazo de ejecución:	Inicio:	XXXXXX	Termino:	XXXXXX
Reales:	Inicio:	19/01/2024	Termino:	06/05/2024

7.- Convenio de diferimiento

Convenio modificatorio de importe:	XXXXXX	De fecha:	XXXXXX
Conv. modif. adicional de plazo de ejecución:	XXXXXX	De fecha:	XXXXXX

8.- Breve descripción de los trabajos y/o servicios que se reciben:

- Rehabilitación de 51,431.57 m² equivalentes a 5,333.87 ml, en las colonias: Agrícola Oriental, Agrícola Pantitlan, Barrio San Pedro, Cuchilla Ramos Millán, Granjas México, Juventino Rosas y Tlacotal Ramos Millán.

9.- Importe contratado con IVA:

\$ 37,977,538.41

Importe del conv. Modif. De importe:

XXXXXX

Importe total con IVA:

\$ 37,977,538.41

10.- Relación de estimaciones y gastos aprobados:

Nº de Estimación	Importe C/IVA	Periodos			
1 (UNO)	\$2,905,281.69	del	19/01/2024	al	17/02/2024
2 (DOS)	\$14,947,959.11	del	18/02/2024	al	18/03/2024
3 (TRES)	\$8,410,491.52	del	19/03/2024	al	15/04/2024
4 (CUATRO)	\$10,705,868.08	del	16/04/2024	al	30/04/2024
5F (CINCO FINAL)	\$1,007,938.01	del	01/05/2024	al	06/05/2024
Total ejercido:	\$ 37,977,538.41				



ALCALDÍA
IZTACALCO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
MAYORÍA DE LA POBLACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
REGIDA POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATO NÚMERO: AIZT-DGODU-LP-L-O-02-2024

Por la Alcaldía

ING. SERGIO VIVEROS ESPINOSA

Nombre y Firma

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO

Cargo

C. FRANCISCO JAVIER LIMA GÓMEZ

Nombre y Firma

J.U.D. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

Cargo

ING. ISRAEL MENDOZA OLVERA

Nombre y Firma

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN INTERNO

Cargo

Por el Órgano Interno de Control

Notificados con oficio N° AIZT/DGODU/ 1432 /2023

C.P. GUILLERMO TORRES TAPIA

Nombre y Firma

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORIA
OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"

Cargo

EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ÚNICAMENTE DA FE DE QUE SE LLEVO A
CABO EL EVENTO. NO SE ESTA AVALANDO VOLÚMENES DE OBRA, NI LA
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FINQUITO DE OBRA.

Esta hoja con firmas pertenece al Acta Entrega Recepción del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado N° AIZT-DGODU-LP-L-O-02-2024.