

INFORME NÚMERO: **2**

EMPRESA: FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-06-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN AMACUZAC Y ORIENTE 257 DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 8,982,384.03

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

11.20%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 1,006,027.01

AVANCE FÍSICO REAL

21.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ -

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |