

INFORME NÚMERO: **2**

EMPRESA: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-07-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PARQUE "BENITO JUÁREZ" DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (SEGUNDA ETAPA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 12,000,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

10.31%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 1,237,200.00

AVANCE FÍSICO REAL

18.50%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ -

OBSERVACIONES
