

INFORME NÚMERO: **2**

EMPRESA: OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-10-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LOS MERCADOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL
CONTRATO \$ 3,000,000.00
CON IVA:

PERIODO DEL
CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO DE 04 DE AGOSTO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL
INFORME: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

9.56%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 286,800.00

AVANCE FÍSICO REAL

23.20%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ -

OBSERVACIONES
