

INFORME NÚMERO: **3**

EMPRESA: FRAGUA INGENIEROS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-06-2025

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN AMACUZAC Y ORIENTE 257 DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL  
CONTRATO  
CON IVA: \$ 8,982,384.03

PERIODO DEL  
CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL  
INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO  
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO  
PROGRAMADO

\$ 8,982,384.03

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$6,836,076.53

OBSERVACIONES
