

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-07-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PARQUE "BENITO JUÁREZ" DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (SEGUNDA ETAPA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA + CONVENIO: \$ 13,176,008.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONVENIO: DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 13,176,008.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$13,175,993.57

OBSERVACIONES
