

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: JESSÁI TECNOINGENIERÍA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-08-2025

OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS CENTROS SOCIALES COYUYA (SEGUNDA ETAPA) Y LEANDRO VALLE DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 13,000,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 13,000,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$12,999,999.97

OBSERVACIONES
