

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: ESPACIOS INTELIGENTES L2, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-15-2025

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 5,989,629.29

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 20 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 5,989,629.29

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 5,989,629.29

OBSERVACIONES
