

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-17-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO ZONA 1.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 27,930,537.50

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 27,930,537.50

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 27,930,537.50

OBSERVACIONES
