

**INFORME NÚMERO:** 4

**EMPRESA:** ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** AIZT-DGODU-AD-L-O-20-2025

**OBRA:** REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO ZONA 2.

**MONTO DEL CONTRATO CON IVA:** \$ 10,693,987.09

**PERIODO DEL CONTRATO:** DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**CONVENIO:** SIN CONVENIO

**PERIODO DEL INFORME:** DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO**

\$ 10,693,987.09

**AVANCE FÍSICO REAL**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO REAL**

\$ 10,693,987.06

**OBSERVACIONES**
