

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-23-2025

OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 5,855,968.60

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 5,855,968.60

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 5,855,968.55

OBSERVACIONES
