

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: YEYECO, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-27-2025

OBRA: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, (6 COMITÉS 06-042, 06-047, 06-053, 06-036, 06-035, 06-061).

MONTO DEL
CONTRATO
CON IVA +
CONVENIO: \$ 12,575,397.00

PERIODO DEL
CONTRATO: DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: EN MONTO

PERIODO DEL
INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 12,575,397.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 12,575,396.99

OBSERVACIONES
