

INFORME NÚMERO: **1**

EMPRESA: OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS ÁURIGA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-01-2026

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BANQUETAS, ACCESIBILIDAD Y GUARNICIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 10,000,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 14 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2026

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

45.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 4,500,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

47.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$2,790,804.56

OBSERVACIONES
