

INFORME NÚMERO: **1**

EMPRESA: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-03-2026

OBRA: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ALUMBRADO PÚBLICO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 19,977,771.45

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 27 DE MARZO AL 25 DE MAYO DE 2026

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

3.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 599,333.14

AVANCE FÍSICO REAL

3.20%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$0.00

OBSERVACIONES
