



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: JAYOL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-04-2024

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 4,999,091.19

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 19 DE ENERO AL 17 DE ABRIL DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 4,999,091.19

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 4,999,091.19

OBSERVACIONES
