



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA:	MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A.S.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-AD-L-S-14-2024
OBRA:	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE: AV. HIDALGO, LA CRUZ COYUYA Y EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 737,500.00
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

65.72%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$

484,685.00

AVANCE FÍSICO REAL

65.72%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

484,685.00

OBSERVACIONES
