



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: OMCAP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-16-2024

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 10,870,143.78

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

75.89%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

8,249,352.11

AVANCE FÍSICO REAL

89.33%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

9,710,299.44

OBSERVACIONES
