



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-21-2024

OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 14,244,670.36

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

85.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 12,107,969.81

AVANCE FÍSICO REAL

78.18%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 11,136,483.29

OBSERVACIONES
