



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-25-2024

OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 14,243,292.07

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

82.11%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 11,695,167.12

AVANCE FÍSICO REAL

85.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 12,106,798.26

OBSERVACIONES

