



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-26-2024

OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS: CENTRO SOCIAL JOSEFINA DÍAZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 4,452,800.19

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

75.70%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 3,370,769.74

AVANCE FÍSICO REAL

75.70%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 3,370,769.74

OBSERVACIONES
