



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
Felipe Carrillo
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: BRISVILL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-35-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 1,838,622.93

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 1,838,622.93

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 1,838,622.93

OBSERVACIONES
