



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: PROYEKTO 20 30, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-09-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE: NUEVA STA ANITA (06-021), PICOS IZTACALCO 1A (06-023) Y, TLAZINTLA (06-037); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 3,470,376.00

PERIODO DEL CONTRATO: 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

3,470,376.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

3,470,376.00

OBSERVACIONES
