



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA:	PROYEKTO 20 30, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-LP-L-O-15-2024
OBRA:	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE: AV. HIDALGO, LA CRUZ COYUYA; EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 3,877,583.13
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 3,877,583.13

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 3,877,583.13

OBSERVACIONES
