



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO
IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA:	OMCAP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-LP-L-O-16-2024
OBRA:	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 10,870,143.78
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO**

\$ 10,870,143.78

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 10,870,143.78

OBSERVACIONES
