



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

IZTACALCO
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: JAYOL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-17-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAIS).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 15,135,386.22

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 13 DE JUNIO AL 03 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DE IMPORTE Y PLAZO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

15,135,386.22

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$15,135,386.21

OBSERVACIONES
