



INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-19-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAIS).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 31,411,100.99

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 13 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 31,411,100.99

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 31,411,100.99

OBSERVACIONES
