



INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: ZICLO ARTE Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-25-2024

OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 14,243,292.07

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 14,243,292.07

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$14,243,292.07

OBSERVACIONES
