



INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: AGNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-26-2024

OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS: CENTRO SOCIAL JOSEFINA DÍAZ EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 4,452,800.19

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 4,452,800.19

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 4,452,800.19

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |