

INFORME NÚMERO: **1**

EMPRESA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-04-2025

OBRA: REENCARPETADO Y BACHEO EN VIALIDADES SECUNDARIAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL
CONTRATO \$ 3,000,000.00
CON IVA:

PERIODO DEL
CONTRATO: DEL 11 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL
INFORME: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 3,000,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ -

OBSERVACIONES
