

INFORME NÚMERO: **3**

EMPRESA: DUENMARCH CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-09-2025

OBRA: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS CENDIS INDIRA GANDHI Y LA CRUZ, INSTALADOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 4,196,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE JUNIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 4,196,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$2,443,292.59

OBSERVACIONES
