

INFORME NÚMERO: **3**

EMPRESA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-LP-L-O-11-2025
OBRA:	REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS DENTRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 10,775,152.65
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	100.00%	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	\$ 10,775,152.65
AVANCE FÍSICO REAL	100.00%	AVANCE FINANCIERO REAL	\$ 5,442,457.78

OBSERVACIONES
