

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: IDEA VERTICAL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-14-2025

OBRA: BARDAS DE EMERGENCIA EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$1,161,647.37

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 20 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 1,161,647.37

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 1,161,647.35

OBSERVACIONES
