

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA:	PROYECTO Y DISEÑO TANGERINA, S.A. DE C.V.		
CONTRATO:	AIZT-DGODU-AD-L-O-16-2025		
OBRA:	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DEPORTIVA EN EL ESPACIO PÚBLICO "CENTRO SOCIAL POPULAR LEANDRO VALLE", EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.		
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$		19,312,262.20
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONVENIO:	SIN CONVENIO		
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

19,312,262.20

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

19,312,262.19

OBSERVACIONES
