

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: CR44, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-18-2025

OBRA: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 19,312,262.30

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 19,312,262.30

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 19,312,262.30

OBSERVACIONES
