

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.
CONTRATO:	AIZT-DGODU-AD-L-O-21-2025
OBRA:	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA IZTACALCO.
MONTO DEL CONTRATO CON IVA:	\$ 36,162,304.00
PERIODO DEL CONTRATO:	DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONVENIO:	SIN CONVENIO
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 36,162,304.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 36,162,304.00

OBSERVACIONES
