

INFORME NÚMERO: 4

EMPRESA: DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-24-2025

OBRA: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, (11 COMITÉS 06-002, 06-014, 06-020, 06-023, 06-024, 06-029, 06-055, 06-009, 06-010, 06-017 Y 06-032)

MONTO DEL CONTRATO CON IVA + CONVENIO: \$ 17,267,636.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: EN MONTO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 17,267,636.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 17,267,635.99

OBSERVACIONES
