

INFORME NÚMERO: **4**

**EMPRESA:** LTEZ, S.A. DE C.V.

---

**CONTRATO:** AIZT-DGODU-LP-L-O-26-2025

---

**OBRA:** OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, (10 COMITÉS 06-050, 06-005, 06-019, 06-044, 06-006, 06-062, 06-031, 06-028, 06-034 Y 06-008).

---

**MONTO DEL CONTRATO CON IVA + CONVENIO:** \$ 17,859,036.00

---

**PERIODO DEL CONTRATO:** DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

---

**CONVENIO:** EN MONTO

---

**PERIODO DEL INFORME:** DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

---

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO**

\$ 17,859,036.00

**AVANCE FÍSICO REAL**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO REAL**

\$ 17,859,035.95

**OBSERVACIONES**
