

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-28-2025

OBRA: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, (2 COMITÉS 06-038 Y 041).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA + CONVENIO: \$ 4,103,334.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: EN MONTO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 4,103,334.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 4,103,333.98

OBSERVACIONES
