

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: EXPANCIÓN HOLDEMP, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-29-2025

OBRA: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, (4 COMITÉS 06-038 Y 041).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 7,808,936.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 7,808,936.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 7,808,935.99

OBSERVACIONES
