

INFORME NÚMERO: **4**

EMPRESA: ARCH EFFECT, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-30-2025

OBRA: OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, (4 COMITÉS 06-057, 06-007, 06-004 Y 06-043).

MONTO DEL  
CONTRATO  
CON IVA +  
CONVENIO: \$ 6,581,628.00

PERIODO DEL  
CONTRATO: DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO: EN MONTO

PERIODO DEL  
INFORME: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

AVANCE FÍSICO  
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO  
PROGRAMADO

\$ 6,581,628.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 6,581,627.97

OBSERVACIONES
