



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: MANUEL DE JESÚS GUERRERO MOLINA

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-S-03-2024

OBRA: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 250,000.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 15 DE ENERO AL 26 DE ABRIL DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 250,000.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 250,000.00

OBSERVACIONES

