



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: MÉTODOS APLICADOS EN SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A.S.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-07-2024

OBRA: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS: INPI PICOS (06-013) Y VIADUCTO PIEDAD (06-038); EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 9,250,947.38

PERIODO DEL CONTRATO: 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

9,250,947.38

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

9,250,947.38

OBSERVACIONES
