



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: JAYOL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-17-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAIS).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 13,854,850.93

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE IMPORTE

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

89.55%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 12,407,019.01

AVANCE FÍSICO REAL

89.55%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 12,407,019.01

OBSERVACIONES
