



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: IDEA VERTICAL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-S-18-2024

OBRA: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE ZONA DE RODAMIENTO (CON RECURSOS DEL FAIS) EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 914,886.44

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 13 DE JUNIO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 914,886.44

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 914,886.44

OBSERVACIONES

