



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR CABRERA Y RAMÍREZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-S-22-2024

OBRA: SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 502,918.81

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 07 DE AGOSTO DE 2024 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

88.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

442,568.55

AVANCE FÍSICO REAL

70.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

352,043.17

OBSERVACIONES
