



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: JAYOL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-LP-L-O-23-2024

OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL
CONTRATO
CON IVA: \$ 9,497,081.19

PERIODO DEL
CONTRATO: DEL 12 DE AGOSTO DE 2024 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL
INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

70.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 6,647,956.83

AVANCE FÍSICO REAL

60.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 5,698,248.71

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |