



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
AÑO DE
Felipe Carrillo
PUERTO
MOVIMIENTO DEL PROLETARIADO,
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: OMCAP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-33-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE INMUEBLES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 15,259,044.61

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

90.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$ 13,733,140.15

AVANCE FÍSICO REAL

81.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 12,359,826.13

OBSERVACIONES
