



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA Y DRENAJE S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-34-2024

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA ALCALDÍA IZTACALCO (FAFIA).

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 2,290,757.99

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

90.00%

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO

\$

2,061,682.19

AVANCE FÍSICO REAL

90.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$

2,061,682.19

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |