



ALCALDÍA
IZTACALCO

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO

2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
REMEMENTO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL MAYA



INFORME NÚMERO: 3

EMPRESA: ARQUITECTURA XTREMA 7, S.A. DE C.V.

CONTRATO: AIZT-DGODU-AD-L-O-44-2024

OBRA: MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO SOCIAL Y DEPORTIVO FORTALEZA (2DA ETAPA) EN LA ALCALDÍA IZTACALCO.

MONTO DEL CONTRATO CON IVA: \$ 621,760.00

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONVENIO: SIN CONVENIO

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AVANCE FÍSICO
PROGRAMADO

100.00%

AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO

\$ 621,760.00

AVANCE FÍSICO REAL

100.00%

AVANCE FINANCIERO REAL

\$ 621,760.00

OBSERVACIONES
