



SUBDIRECCIÓN DE CONTROL  
Y SEGUIMIENTO

**IZTACALCO**  
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO

**INFORME NÚMERO:** 4

**EMPRESA:** ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** AIZT-DGODU-LP-L-O-02-2024

**OBRA:** MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN VIALIDADES SECUNDARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO (RECURSOS DE AUTORIZACIÓN PREVIA 2024).

**MONTO DEL CONTRATO CON IVA:** \$ 37,977,538.41

**PERIODO DEL CONTRATO:** DEL 19 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

**CONVENIO:** DEL 01 DE MAYO AL 06 DE MAYO DE 2024

**PERIODO DEL INFORME:** DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO**

\$

37,977,538.41

**AVANCE FÍSICO REAL**

100.00%

**AVANCE FINANCIERO REAL**

\$

37,977,538.41

**OBSERVACIONES**
